



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Λιτόχωρο: 31/03/2026
Αρ. Πρωτ.:Δ.Υ

Ταχ. Δ/ση : Αγ. Νικόλαου 15, Λιτόχωρο
Ταχ. Κώδικας : 60200 Λιτόχωρο
Πληροφορίες : Μαυρομάτης Ζαχαρίας
Τηλέφωνο : 2352350145

ΠΡΟΣ: Δημοτική Επιτροπή Δήμου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**Αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής Δ.Δ. Πλαταμώνα**»

ΣΧΕΤ.: 1) Το υπαριθμ 22826 οικ (19/12/2025) έγγραφο της Δ/σης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Δίου-Ολύμπου.
2) Τουπ. αριθ. 4851οικ (30/03/2026) έγγραφο της Δ/σης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Δίου-Ολύμπου.

Το θέμα κρίνεται να εισαχθεί ως κατεπείγον διότι η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου λήγει σήμερα, 31/03/2026 και διαπιστώθηκε πως ο ανάδοχος δεν έχει συμμορφωθεί στις απαιτήσεις της μελέτης και του (1) σχετικού εγγράφου οπότε κρίνεται επιβεβλημένη η κατεπείγουσα λήψη απόφασης για παράταση προκειμένου να εκτελέσει σε νόμιμο χρονικό πλαίσιο από την Τετάρτη 01 Απριλίου τις εργασίες που εντέλλεται στο (2) σχετικό έγγραφο.

Τα στοιχεία του έργου είναι τα εξής:

:

- Ανάδοχος έργου: SICAP ΑΤΕ.
- Αρχικός προϋπολογισμός του έργου: 3.520.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ)
- Η δημοπρασία έγινε στις 30-09-2019
- Ποσό σύμβασης: 2.466.095,95 € (με ΦΠΑ 24%) με Έκπτωση 29,94%
- Χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020(ΕΣΠΑ)
- Υπογραφή σύμβασης στις 07-04-2020
- Αρχική προθεσμία: μέχρι 07-10-2022.
- Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος μέχρι 07/04/2023 (απόφαση Δ.Σ. 64/2023)
- Παράταση έργου μέχρι 31/12/2025 (απόφαση Δημοτικής Επιτροπής 321/2025)
- Παράταση έργου μέχρι 31/03/2026.

Έχοντας υπόψη την έγγραφη εντολή εκτέλεσης κατεπειγουσών εργασιών για την εφαρμογή της μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν. 4412/2016 όπως αυτές αναλύθηκαν και κοστολογήθηκαν με το υπαριθμ 4851 (30/03/2026) έγγραφο της Δ/νουσας υπηρεσίας η Δ/νη τεχνικών υπηρεσιών εισηγείται για λόγους επαρκούς ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας να δοθεί παράταση 24 ημερών στον ανάδοχο, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι υπολοιπόμενες εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στο 4851/2026 οικ σχετικό έγγραφο.

Ο συντάξας

Ο προϊστάμενος
Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος και
Πολεοδομίας

A/A

Μαυρομάτης Ζαχαρίας
ΜSc Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Χατζημήτρος Ηρακλής
Πολιτικός Μηχανικός

Χατζημήτρος Ηρακλής
Πολιτικός Μηχανικός